

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones										
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %								
													2	3	4	5	6	7	8	9	10		10.9	11								
14-JALISCO RECURSO 2008																																
APORTACIONES FEDERALES (13 REGISTROS)																																
FAS													10,473,459	10,473,459	10,473,459	5,197,623	50%	1,480,074	1,480,074			4,107	3,661	89%								
AGUA POTABLE																																
SISTEMA DE AGUA POTABLE																																
CONSTRUCCION																																
65814	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONA COLEGIO DEL AIRE	120-ZAPOPAN	COLEGIO DEL AIRE	URBANO	658 N AD 027 08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO				250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	METRO LINEAL	500	500	100%	FINCUTO							
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																																
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANTARJO																																
61655	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE EN CALLE COPINA COL. PRADOS SANTA LUCIA SEGUNDA SECCION	120-ZAPOPAN	PRADOS SANTA LUCIA SEGUNDA SECCION	URBANO	658 N AD 027 08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO				319,081	319,081	319,081	159,541	50%	0	0	METRO LINEAL	213	106	50%								
61476	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANTARJO EN LA CALLE ZARAGOZA COL. POBLADO SAN ESTEBAN	120-ZAPOPAN	POBLADO SAN ESTEBAN	RURAL	654 N AD 027 08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO				1,199,705	1,199,705	1,199,705	1,199,705	100%	0	0	METRO LINEAL	800	800	100%	FINCUTO							
65830	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANTARJO VARIAS CALLES COLONA AGUA FRIA	120-ZAPOPAN	AGUA FRIA	URBANO	654 N AD 027 08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO				894,614	894,614	894,614	447,307	50%	0	0	METRO LINEAL	598	298	50%								
AMBLACION																																
61620	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANTARJO EN VARIAS CALLES EN LA COLONA PREDIO EL ZAPOTE	120-ZAPOPAN	PREDIO EL ZAPOTE	RURAL	645 N AD 027 08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO				96,852	96,852	96,852	48,426	50%	0	0	METRO LINEAL	60	30	50%								
61551	SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANTARJO CALLE ANSIL O POBLADO SAN ESTEBAN	120-ZAPOPAN	POBLADO SAN ESTEBAN	RURAL	635 N AD 027 08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO				385,975	385,975	385,975	385,975	100%	0	0	METRO LINEAL	257	257	100%	FINCUTO							
URBANIZACION MUNICIPAL																																
CALLES																																
CONSTRUCCION																																
65949	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN VARIAS CALLES DE LA COLONA EIIDO DE WCATAN	120-ZAPOPAN	EIIDO DE WCATAN	RURAL	662 N AD 027 08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO				360,515	360,515	360,515	360,515	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,442	1,442	100%	FINCUTO							
61129	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE LOPEZ MATEOS COL. MESON DE COPALA	120-ZAPOPAN	MESON DE COPALA	URBANO	631 N AD 027 08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO				54,082	54,082	54,082	54,082	100%	0	0	METROS CUADRADOS	216	216	100%	FINCUTO							
CAMINOS RURALES																																
CAMINOS DE SACACOSCOCHA																																
61260	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CAMINO SACACOSCOCHAS EN EL POTRERO LOMA BLANCA COL. PALO GORDO	120-ZAPOPAN	PALO GORDO	RURAL	625 N AD 027 08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO				1,200,000	1,200,000	1,200,000	600,000	50%	0	0	KILOMETROS	5	2	50%								
CAMINOS RURALES																																
61385	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN CAMINO TRONCAL DEL POTRERO DEL CAIRO A CABRETERA A INSTIPEC ASSOC. DE AGUICEROS DE ZAPOPAN	120-ZAPOPAN	VARIAS COLONIAS	RURAL	625 N AD 027 08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO				1,200,000	1,200,000	1,200,000	600,000	50%	0	0	KILOMETROS	5	2	50%								
61319	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN CAMINO TRONCAL POBLADO SAN RAFAEL ASOCIACION DE PEDUELOS PROPIETARIOS RURALES DE ZAPOPAN	120-ZAPOPAN	POBLADO SAN RAFAEL	RURAL	621 N AD 027 08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO				1,200,000	1,200,000	1,200,000	600,000	50%	0	0	KILOMETROS	5	2	50%								
68812	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE VICENTE ORTIGOSA COL. MOLINO DEL SALVADOR	120-ZAPOPAN	MOLINO DEL SALVADOR	RURAL	728 N AD 027 08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN				694,344	694,344	694,344	347,172	50%	1,480,074	1,480,074	KILOMETROS	3	1	50%								
GASTOS INDIRECTOS																																
SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS																																
70217	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	120-ZAPOPAN	MUNICIPIO DE ZAPOPAN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO				2,618,291	2,618,291	2,618,291	144,960	6%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	1	0	0%	EL DESTINO DEL GASTO CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS							