

8931	CONST. RED DE ALC. SANTUARIO COL. LA MARRINCA	120-ZAPOPAN	ZAPOPAN	URBANO	799-N.ADC11-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO			873,268	873,268	873,268	712,230	82%	0	0	0	METRO LINEAL	1,092	1,092	100%	
8768	CONST. RED DE ALC. SANTUARIO VARIAS CALLES COL. LOS COLORINES	120-ZAPOPAN	LOS COLORINES	RURAL	895-N.ADC11-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO			669,741	669,741	669,741	578,202	86%	0	0	0	METRO LINEAL	837	837	100%	
8275	CONST. RED DE ALC. SANTUARIO VARIAS CALLES COLINAS DE LA PRIMAVERA	120-ZAPOPAN	ZAPOPAN	URBANO	692-N.ADC11-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO			322,890	322,890	322,890	282,424	87%	0	0	0	METRO LINEAL	404	404	100%	
8276	CONST. RED DE ALC. SANTUARIO VARIAS CALLES COLINAS DE LA PRIMAVERA	120-ZAPOPAN	ZAPOPAN	URBANO	693-N.ADC11-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO			516,981	516,981	516,981	516,980	100%	0	0	0	METRO LINEAL	648	648	100%	FINQUITO
8277	CONST. RED DE ALC. SANTUARIO VARIAS CALLES COLINA LA GLORIA DEL COLLI	120-ZAPOPAN	ZAPOPAN	URBANO	998-N.ADC11-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO			316,594	316,594	316,594	292,198	92%	0	0	0	METRO LINEAL	396	396	100%	OBRA FINQUITADA
8942	CONST. RED DE ALC. SANTUARIO VARIAS CALLES DE LA COL. PIEDRO EL ZAPOTE	120-ZAPOPAN	EL ZAPOTE	RURAL	916-N.ADC12-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO			428,834	428,834	428,834	407,944	95%	0	0	0	METRO LINEAL	288	288	100%	
82747	CONST. RED DE ALC. SANTUARIO VARIAS CALLES DE LA COLONA EL CARACOL	120-ZAPOPAN	EL CARACOL	RURAL	895-N.ADC01-08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO			843,148	843,148	843,148	734,825	87%	0	0	0	METRO LINEAL	1,054	1,054	100%	
82784	CONST. RED DE ALCANTARILLADO SANTUARIO VARIAS CALLES COLONA VICENTE GUERRERO	120-ZAPOPAN	ZAPOPAN	URBANO	691-N.ADC11-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO			534,280	534,280	534,280	534,255	100%	0	0	0	METRO LINEAL	667	667	100%	
89369	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANTUARIO CALLE JUAN DE LA BARRERA COL. LOMAS DE TABACHINES 2DA SEC.	120-ZAPOPAN	ZAPOPAN	URBANO	798-N.ADC11-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO			401,698	401,698	401,698	200,849	50%	0	0	0	METRO LINEAL	502	502	100%	
89827	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANTUARIO EN LA CALLE CONCEPCION NARANJO, FRANCISCO NARANJO Y CAMINO RIO BLANCO COL. SAN RAFAEL	120-ZAPOPAN	ZAPOPAN	URBANO	918-N.ADC12-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO			583,779	583,779	583,779	583,138	100%	0	0	0	METRO LINEAL	730	730	100%	
89833	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANTUARIO EN LA CALLE INTERDEPENDENCIA ENTRE REFORMA Y CONSTRUCCION POBLADO RIO BLANCO	120-ZAPOPAN	RIO BLANCO	RURAL	892-N.ADC11-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO			450,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	583	583	100%	FINQUITADA
89838	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANTUARIO EN LA CALLE RIO TEMANAJAC DEL VALLE	120-ZAPOPAN	ZAPOPAN	URBANO	809-N.ADC11-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO			133,918	133,918	133,918	86,718	65%	0	0	0	METRO LINEAL	167	167	100%	OBRA FINQUITADA
89838	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANTUARIO EN LATERAL AV. AVIACION COL. COLEGIO DEL AIRE	120-ZAPOPAN	ZAPOPAN	URBANO	817-N.ADC12-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO			590,000	590,000	590,000	482,359	82%	0	0	0	METRO LINEAL	625	625	100%	FINQUITO
89832	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANTUARIO EN VARIAS CALLES DE LA COL. MESA COLORADA PONIENTE	120-ZAPOPAN	MESA COLORADA	RURAL	801-N.ADC11-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO			353,944	353,944	353,944	353,171	100%	0	0	0	METRO LINEAL	238	238	100%	
89500	CONSTRUCCION DE RED LINEA DE ALC. SANTUARIO EN ZONA NORTE COL. SAN JOSE POBLADO	120-ZAPOPAN	SAN JOSE	RURAL	893-N.ADC11-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO			450,000	450,000	450,000	225,000	50%	0	0	0	METRO LINEAL	583	583	100%	LA UBICACION DE LA OBRA ES EN SAN JOSE POBLADO
89329	CONSTRUCCION RED DE ALC. SANTUARIO VARIAS CALLES COLONA MIRAMAR	120-ZAPOPAN	ZAPOPAN	URBANO	996-N.ADC11-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO			703,475	703,475	703,475	351,738	50%	0	0	0	METRO LINEAL	879	879	100%	
	MANTENIMIENTO																								
7922	SUBSTITUCION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES DE LA COLONA ATEMAJAC DEL VALLE	120-ZAPOPAN	ZAPOPAN	URBANO	1273-N.ADC11-08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO			1,197,030	1,197,030	1,197,030	299,257	25%	0	0	0	METRO LINEAL	1,712	608	35%	LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONA ATEMAJAC DEL VALLE
7178	REHABILITACION REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y ALBAÑALES EN CALLE ABEL AYALA COL. LOS MAESTROS	120-ZAPOPAN	ZAPOPAN	URBANO	1371-N.ADC11-08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO			177,753	177,753	177,753	88,877	50%	0	0	0	METRO LINEAL	15	7	50%	LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONA LOS MAESTROS
	URBANIZACION MUNICIPAL																								
	CALLE																								
	CONSTRUCCION																								
82769	CONST. CARPETA ASFALTICA EN CALLE CARRETA MOYRADA COL. JARDINES DE LA ESPERANZA	120-ZAPOPAN	ZAPOPAN	URBANO	607-N.ADC11-07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO			600,000	600,000	600,000	599,031	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,844	1,844	100%	
89814	CONST. DE CARPETA ASFALTICA UBICADO CALLE GUADALAJARA COL. BIENTO JUAREZ	120-ZAPOPAN	ZAPOPAN	URBANO	786-N.ADC11-07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO			548,000	548,000	548,000	452,498	83%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,653	3,653	100%	
82784	CONST. DE CARPETA ASFALTICA EN PRIVADA EMILIANO ZAPATA COL. INDIGENA SAN JUAN DE OCOYAN	120-ZAPOPAN	ZAPOPAN	URBANO	728-N.ADC11-07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO			291,237	291,237	291,237	291,237	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,942	1,942	100%	OBRA FINQUITADA
82777	CONST. DE CARPETA ASFALTICA Y SELLO SALURRY EN LA COMUNIDAD INDIGENA DE SAN ESTEBAN	120-ZAPOPAN	SAN ESTEBAN (SAN MIGUEL TATEPOSCO)	URBANO	768-N.ADC11-07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO			447,275	447,275	447,275	447,275	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,278	1,278	100%	
89841	CONST. DE CUNETAS EN CAMINO PRINCIPAL AL IND. AL POBLADO DE SAN LORENZO	120-ZAPOPAN	SAN LORENZO	RURAL	913-N.ADC12-07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO			450,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,728	1,728	100%	
89806	CONST. DE EMP. ZAMPEADO EN LA CALLE PLAN DE OPE. COL. JARDINES DEL PORVENIR	120-ZAPOPAN	ZAPOPAN	URBANO	766-N.ADC11-07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO			478,735	478,735	478,735	478,735	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,598	1,598	100%	
89819	CONST. DE EMPEDRADO CALLE HILO BLANCO COL. LAS AGUJAS	120-ZAPOPAN	LAS AGUJAS	RURAL	779-N.ADC12-07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO			280,000	280,000	280,000	279,998	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,401	1,401	100%	
89805	CONST. DE EMPEDRADO DE 15 CM DE ESPESOR EN LA CALLE MIXTECAS Y TOLTECAS COL. JARDINES DEL IXTEPEYE	120-ZAPOPAN	ZAPOPAN	URBANO	742-N.ADC11-07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO			124,863	124,863	124,863	112,611	90%	0	0	0	METROS CUADRADOS	499	499	100%	OBRA FINQUITADA
89807	CONST. DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLE ESTIBADORES COL. CABANITAS	120-ZAPOPAN	ZAPOPAN	URBANO	757-N.ADC11-07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO			230,234	230,234	230,234	230,234	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	767	767	100%	
89816	CONST. DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE CINAEQUILARIO COL. VOLCAN DEL COLLI	120-ZAPOPAN	ZAPOPAN	URBANO	771-N.ADC12-07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO			398,147	398,147	398,147	385,799	97%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,327	1,327	100%	
82786	CONST. DE EMPEDRADO ZAMPEADO UBICADO EN LA CALLE JARDIN DE LAS GARDENAS EN LA COL. JARDINES DE SANTA ANA TEMETLAN	120-ZAPOPAN	ZAPOPAN	URBANO	734-N.ADC11-07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO			434,716	434,716	434,716	289,462	67%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,739	1,739	100%	OBRA FINQUITADA
89811	CONST. EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE LEGRUA COL. MESA COLORADA CRUCERO	120-ZAPOPAN	MESA COLORADA	RURAL	763-N.ADC11-07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO			576,803	576,803	576,803	576,803	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,923	1,923	100%	

7272	TRABAJOS DE CIMENTACION Y ESTRUCTURA DE CONCRETO PARA ALAS DEL CRTI COL. EL VIGIA	120	ZAPOPAN	ZAPOPAN	URBANO	SE-027/MAD-01-09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO					766,549	766,549	766,549	641,704	84%	0	0	0	METROS CUADRADOS, ALAB	191	191	100%	LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA EL VIGIA		
	MANTENIMIENTO																													
	PREESCOLAR																													
82790	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN Z. DE N. XOCHILCALLI EN EL COLLI URBANO	120	ZAPOPAN	ZAPOPAN	URBANO	1114/N.AD-C10-08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO					650,307	650,307	650,307	638,550	98%	0	0	0	METROS CUADRADOS	271	271	100%			
82749	REPARACION DE 2 MODULOS DE TECHOS DE TEJA EN JARDIN DE NIÑOS COL. SAN JUAN DE OCOYAN PRIMARIA	120	ZAPOPAN	ZAPOPAN	URBANO	1155/N.AD-C10-08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO					478,600	478,600	478,600	422,398	88%	0	0	0	METROS CUADRADOS	120	120	100%			
	CONSTRUCCION																													
82797	COMET. ESTRUCTURA PATIO CIVICO CON CUBIERTA MALLA SOMBRA EN ESC. COL. NEXIPAC	120	ZAPOPAN	NEXIPAC	URBANO	1233/N.AD-C11-08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO					240,157	240,157	240,157	210,931	88%	0	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%			
70540	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESC. JESUS REYES HEROLDES COL. VENTA DEL ASTILLERO	120	ZAPOPAN	ZAPOPAN	URBANO	1168/N.AD-C10-08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO					581,735	581,735	581,735	469,037	81%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCHOS	168	168	100%			
82756	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. MIGUEL HIDALGO COL. MARCELO GARCIA BARRAGAN	120	ZAPOPAN	ZAPOPAN	URBANO	1169/N.AD-C10-08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO					196,242	196,242	196,242	170,750	87%	0	0	0	METROS CUADRADOS	39	39	100%	OBRA FINQUITADA LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. MARCELO GARCIA BARRAGAN		
82755	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. BOR JUMA COL. LA PRIMAVERA	120	ZAPOPAN	ZAPOPAN	RURAL	1165/N.AD-C10-08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO					174,834	174,834	174,834	174,834	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	35	35	100%			
82758	CONSTRUCCION DE MURO CON MALLA CILINDRICA Y REH. DE TECHO ES. JOSE MA. MORELOS LOCALIDAD CERCA MORADA	120	ZAPOPAN	ZAPOPAN	RURAL	1325/N.AD-C11-08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO					720,354	720,354	720,354	380,177	50%	0	0	0	METROS CUADRADOS	144	144	100%			
82752	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN ESC. EMILIANO ZAPATA COL. INDIENERA DE SAN JUAN DE OCOYAN	120	ZAPOPAN	ZAPOPAN	URBANO	1160/N.AD-C10-08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO					369,408	369,408	369,408	295,142	80%	0	0	0	METROS CUADRADOS	108	108	100%	LA LOCALIZACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA INDIENERA DE SAN JUAN DE OCOYAN		
	REHABILITACION																													
82793	REHABILITACION DE AREA DE INGRESO, Y TRABAJOS VARIOS EN ESC. JUAN DE LA BARRERA COL. SAN LORENZO	120	ZAPOPAN	SAN LORENZO	RURAL	1162/N.AD-C10-08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO					305,257	305,257	305,257	301,280	99%	0	0	0	METROS CUADRADOS	61	61	100%			
71483	REHABILITACION DE PATIO CIVICO EN ESC. JUSTO SIERRA COL. SANTA ANA TEPEITILAN	120	ZAPOPAN	ZAPOPAN	URBANO	1134/N.AD-C11-08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO					659,337	659,337	659,337	329,869	50%	0	0	0	METROS CUADRADOS	132	73	55%	LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SANTA ANA TEPEITILAN		
82754	REHABILITACION DE PATIO CIVICO EN ESC. MARIANO AZUELA COL. RIO BLANCO	120	ZAPOPAN	RIO BLANCO	RURAL	1163/N.AD-C10-08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO					327,432	327,432	327,432	327,318	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	94	94	100%	OBRA FINQUITADA		
82751	REMODELACION DE ESCUELA PRIMARIA CUADRIEMCO EN EL POBLADO DE HUAXTLA	120	ZAPOPAN	HUAXTLA	RURAL	1155/N.AD-C10-08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO					534,528	534,528	534,528	430,662	81%	0	0	0	METROS CUADRADOS	107	107	100%			
	EQUIPAMIENTO																													
71363	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. PALCO FREYRE COL. LOMAS DE TABACACHES	120	ZAPOPAN	ZAPOPAN	URBANO	1172/N.AD-C10-08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO					198,998	198,998	198,998	163,930	82%	0	0	0	CANCHA	1	1	100%	LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LOMAS DE TABACACHES		
71203	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA ESC. RAYO JUAREZ COL. HOGARES DEL BATAN	120	ZAPOPAN	ZAPOPAN	URBANO	1171/N.AD-C10-08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO					198,998	198,998	198,998	175,150	88%	0	0	0	CANCHA	1	1	100%	LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA HOGARES DEL BATAN		
	SECUNDARIA																													
	REHABILITACION																													
70565	REHABILITACION DE BANDA PERIMETRAL EN ESC. SEC. 28 MIXTA COLONIA NUEVO MEXICO	120	ZAPOPAN	NEUVO MEXICO	URBANO	SE-031/MAD-03-09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO					355,082	355,082	355,082	58,771	25%	0	0	0	METROS CUADRADOS	304	0	0%			
71080	REHABILITACION DE SANITARIOS (2 MODULOS) EN ESC. SEC. TECNICA 90 COL. COLLI URBANO II SECCION	120	ZAPOPAN	ZAPOPAN	URBANO	1167/N.AD-C10-08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO					708,998	708,998	708,998	543,491	77%	0	0	0	M2, SANITARIOS	142	142	100%	LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA COLLI URBANO II SECCION		
	CAMINOS RURALES																													
	CAMINO DE SACACOCHEA																													
	CONSTRUCCION																													
82846	COMET. DE EMPEDRAMIENTO CAMINO SACACOCHEAS POBLADO LA VENTA DEL ASTILLERO	120	ZAPOPAN	ZAPOPAN	URBANO	981/N.AD-C12-07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO					932,000	932,000	932,000	932,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%			
82781	COMET. DE PAVIMENTO DE EMPEDRAMIENTO EN CAMINO SACACOCHEAS EN EL EJIDO SAN MARTIN	120	ZAPOPAN	SAN MARTIN	RURAL	713/N.AD-C11-07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO					729,295	729,295	729,295	729,191	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%			
	CAMINOS RURALES																													
82744	COMET. DE CAMINO RURAL EN EL POBLADO EJIDO LA COPRADA	120	ZAPOPAN	LA COPRADA	RURAL	824/N.AD-C01-08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO					534,850	534,850	534,850	433,587	81%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%			
82746	COMET. DE EMPEDRAMIENTO TRADICIONAL UBICADO EN EL POTRERO LOS ARMADILLOS EJIDO SAN ESTEBAN	120	ZAPOPAN	ZAPOPAN	URBANO	827/N.AD-C01-08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO					224,318	224,318	224,318	224,197	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	FINQUITO		
82823	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL UBICADO EN EL POTRERO EL LOBO EN EL EJIDO SANTA ANA TEPEITILAN	120	ZAPOPAN	ZAPOPAN	URBANO	785/N.AD-C11-07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO					919,185	919,185	919,185	919,185	100%	0	0	0	KILOMETROS	8	8	100%			
81183	CONSTRUCCION DE EMPEDRAMIENTO EN CAMINO SACACOCHEAS EN EL EJIDO DE NEXIPAC	120	ZAPOPAN	NEXIPAC	URBANO	814/N.AD-C11-07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO					805,000	805,000	805,000	805,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	OBRA FINQUITADA		
70323	CONSTRUCCION DE EMPEDRAMIENTO UBICADO EN EL TEPEHUAJE EN EL POBLADO SAN MIGUEL TATEPOCO	120	ZAPOPAN	ZAPOPAN	URBANO	862/N.AD-C12-07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO					1,123,238	1,123,238	1,123,238	1,123,238	100%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	OBRA FINQUITADA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN POBLADO SAN MIGUEL TATEPOCO		
82779	CONSTRUCCION DE LA CONTINUACION DE LA AMPLIACION DEL CAMINO MILPILLAS A HUAXTLA POBLADO DE HUAXTLA	120	ZAPOPAN	HUAXTLA	RURAL	710/N.AD-C11-07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO					768,623	768,623	768,623	674,678	88%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%			
88818	CONSTRUCCION EMPEDRAMIENTO EN EL INGRESO A LA COMUNIDAD ARENAS DE LA SOLEDAD	120	ZAPOPAN	LA SOLEDAD	RURAL	777/N.AD-C11-07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO					452,000	452,000	452,000	393,928	87%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%			
	MURDOS DE CONTENCIÓN																													
83325	COMET. 3 GUARDADAMADOS EN EL POBLADO ARENAS DE LA SOLEDAD	120	ZAPOPAN	ZAPOPAN	URBANO	705/N.AD-C11-07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO					92,077	92,077	92,077	84,798	92%	0	0	0	METROS CUADRADOS	28	28	100%			
82748	CONSTRUCCION DE GUARDADAMADO EJIDO LOS PATOS	120	ZAPOPAN	LOS PATOS	RURAL	926/N.AD-C01-08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO					58,797	58,797	58,797	58,797	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	273	273	100%	FINQUITO		
	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																													
	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA																													
82778	CONSTRUCCION DE BORDO UBICADO EN EL POTRERO EL RESUMIDERO EN EL EJIDO ZOQUIPAN	120	ZAPOPAN	ZAPOPAN	URBANO	709/N.AD-C11-07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO					228,138	228,138	228,138	221,718	98%	0	0	0	M2, BORDO	1	1	100%			
	CONSERVACION																													
82782	REHABILITACION DE 3.3 KM DE ACEQUIA EN EL EJIDO LOS CAMACHOS	120	ZAPOPAN	LOS CAMACHOS	RURAL	714/N.AD-C11-07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO					815,573	815,573	815,573	815,573	100%	0	0	0	HECTAREA	0	0	100%			
	INFRAESTRUCTURA PECUARIA																													
	CONSTRUCCION																													
82780	CONSTRUCCION DE UN BANO GARRAPATICIDA UBICADO EN EL PREDIO LOS AMOLES EN EL EJIDO MESA DE SAN JUAN	120	ZAPOPAN	SAN JUAN	RURAL	711/N.AD-C11-07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL																						